



COMUNE DI CAPRI LEONE

Prov. di Messina

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N° 113 del 30/01/2023 del Reg. Gen.
N° 47 del 26/01/2023 del Reg. Resp. A.T

Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di “
Manutenzione straordinaria della Chiesa Maria SS. del Rosario – fraz. Rocca.”

CUP: D29B19000060002

CIG: 8592438027

- che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- che nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

PREMESSO

Che con determina sindacale n. 01 del 07/01/2020 è stato nominato RUP il geom. Lorenzo Scarcina,

Che con delibera di G.M. n. 2 del 09/01/2020 si è approvato l'aggiornamento del progetto dei lavori di cui in oggetto, al nuovo prezzario, così di seguito specificato:

Importo lavori	€ 212.342,66	
Oneri per la sicurezza	€ 7.083,28	
Importo lavori a base d'asta	€ 205.259,38	
Totale lavori		€ 212.342,66
Somme a disposizione della stazione appaltante		
Imprevisti	€ 14.266,91	
Responsabile del procedimento	€ 3.397,48	
Spese tecniche relative a: progettazione esecutiva, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità comprensivo di spese ed oneri previdenziali -Collaudi		
	€ 23.758,68	
IVA 10 % sui lavori	€ 21.234,27	
Totale somme a disposizione		€ <u>62.657,34</u>
Totale lavori		€ 275.000,00

Che l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità con D.D.G.n. 836 del 23/04/2020 ha decretato il finanziamento del suddetto intervento per € 275.000,00, dando come termine 180 gg. per l'espletamento della gara di appalto .

Che con determina sindacale n. 15 del 26/05/2020 si è proceduto alla revoca della determina n. 1 del 07/01/2020 di nomina rup, e la nomina del nuovo RUP , ing. A.F. Pidalà;

Che con determina n.6 del 12/01/2021 e determina n. 96 dell'11/03/2021 si è proceduto ad approvare il bando e la modulistica della procedura di cui in oggetto:

Che con determina n. 265 del 13/07/2021 si sono aggiudicati definitivamente i lavori di Manutenzione straordinaria della Chiesa Maria SS. del Rosario – fraz. Rocca” all’Impresa Gima Costruzioni s.r.l. P.IVA 03373220833 di Destro Pastizzaro Giuseppe nato a S. Agata Militello il 20/03/1998 e residente in Tortorici, , per l’importo complessivo di €136.846,43 (diconsi EUROcentotrentaseimilaottocentoquarantasei//43) oltre IVA oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d’asta del 33,3300% sul prezzo posto a b.a. di € 205.259,38 oltre oneri per la sicurezza giusto verbale del 15/06/2021, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione D.L. 16 luglio 2020 n. 76.

Riportando il quadro economico post gara:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

Importo lavori	€	212.342,66	
Oneri per la sicurezza	€	7.083,28	
Importo lavori a base d'asta	€	205.259,38	
Totale lavori	€	212.342,66	
R.A impresa 33,33%	€	68.412,95	
Importo contrattuale dei lavori	€	143.929,71	€ 143.929,71
Somme a disposizione della stazione appaltante			
Imprevisti	€	14.266,91	
Responsabile del procedimento	€	3.397,48	
Spese per supporto -consulenza sicurezza	€	2.000,00	
Spese tecniche relative a: progettazione esecutiva, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità comprensivo di spese ed oneri previdenziali -Collaudi -	€	21.758,68	
IVA 10 % sui lavori	€	14.392,97	
Totale somme a disposizione			€ 55.816,04
 Economie			
Lavori ribasso 33,3300 %		€ 68.412,95	
Iva su ribasso 10%		€ 6.841,30	
Totale economie		€ 75.254,25	
Totale lavori		€ 275.000,00	

Che in data 21/09/2021 si è stipulato contratto rep. 1/2021, registrato telematicamente all’ufficio delle Entrate il 21/09/2021 n°15394 serie 1T.

Che in data 13/07/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, giusto verbale di pari data.

Che in data 20/07/2021 è avvenuto il concreto inizio.

Che durante i lavori a causa della vetustà dell’edificio, per l’impossibilità di verificare lo stato di consistenza della struttura a causa dell’inaccessibilità della stessa e per ottemperare alle condizioni imposte dal parere della SS.BB. CC. di Messina con parere prot. 17570 del 27/07/2021 si è reso necessario redigere una perizia di variante, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. “c” ed “e” del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto del progetto e del quadro economico di finanziamento della spesa., approvata con determina n. 45 del 09/02/2022

Che la P.V.T. succitata , non ha mutato il quadro economico post gara, così di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO Perizia di variante

Importo lavori	€ 212.342,66	
Oneri per la sicurezza	€ 7.083,28	
Importo lavori a base d'asta	€ 205.259,38	
Totale lavori	€ 212.342,66	
R.A impresa 33,33%	€ 68.412,95	
Importo contrattuale dei lavori	€ 143.929,71	€ 143.929,71
Somme a disposizione della stazione appaltante	.	
Imprevisti	€ 14.266,91	
Responsabile del procedimento	€ 3.397,48	
Spese per supporto -consulenza sicurezza	€ 2.000,00	
Spese tecniche relative a: progettazione esecutiva, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità comprensivo di spese ed oneri previdenziali -Collaudi -	€ 21.758,68	
IVA 10 % sui lavori	€ 14.392,97	
Totale somme a disposizione		€ 55.816,04
Economie		
Lavori ribasso 33,3300 %		€ 68.412,95
Iva su ribasso 10%		€ 6.841,30
Totale economie		€ 75.254,25
Totale		€ 275.000,00

- Che in data in data 10/02/2022 è stato registrato l'atto di sottomissione registrato all'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello. al n. 87 serie 3 ;
- Che l'impresa ha ricevuto l'anticipazione prevista per legge, liquidata con determina n. 383 del 16/11/2021, per un importo di €43.178,91
- Che durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di gg. 45 portando il fine lavori entro il 23/02/2022

VISTO

- Che in data 24/02/2022 la D.L. redigeva verbale di ultimazione dei lavori constatando l'effettiva conclusione alla data del 23/02/2022;
- Che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni progettuali , alle perizie di variante suppletive;
- Che in data 10/03/2022 la D.L. redigeva Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

PRESO ATTO che l'impresa ha firmato il registro di contabilità finale e la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale senza riserva.

ATTESO

Che lo stato finale è coerente con la legislazione vigente;

Che per quanto riportato nella relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. certificano la regolarità delle lavorazioni, e che il credito a favore dell'impresa esecutrice , ammonta, detrando il certificato di anticipazione e i due certificati di acconto, un credito a saldo di € 719,65_cosi determinati ,

- Per lavori a misura	€ 143.929,70 -
Da cui dedotti:	
- Acconto anticipazione	€ 43.178,91
- N. 1 certificato di acconto	€ 55.879,90
- N. 1 certificato di acconto	<u>€ 44.151,24</u>

Totale € 143.210,05
Credito netto all'impresa € 719,65

Visto il D.Lgs. n° 267/2000.

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Vista la circolare del 04/05/2016 n° 86313 del Dipartimento Regionale Tecnica

Vista la legislazione vigente sugli appalti LL.PP.

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo Regolamento d'Attuazione.

Visto lo Statuto Comunale.

Viste tutte le vigenti norme in materia.

Visto il D. Lgs.

DETERMINA

1. **Approvare**, ai sensi della vigente normativa, lo Stato Finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria della Chiesa Maria SS. del Rosario – fraz. Rocca,," da cui risulta che all'impresa Gima Costruzioni s.r.l. P.IVA 03373220833 di Destro Pastizzaro Giuseppe, nei termini di esecuzione al contratto sopra indicato, resta un credito di € 791,61 comprensivo di IVA al 10%
2. **Dare mandato** al Responsabile al RUP per quanto di competenza.
3. **Dare mandato** al Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza.
4. **Disporre** la trasmissione di copia della presente al Sindaco, all'Ufficio Ragioneria, al Presidente del Consiglio, ai Capi gruppo Consiliari;
5. **Disporre** l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnica Manutentiva.

La presente Determinazione, sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio del Comune nei modi e termini di legge.

L'Istruttore
(Gorgone Antonia)

Il Responsabile Area Tecnica
(ing. A.F. Picalà)

PARERI

COMUNE DI CAPRI LEONE

Provincia di Messina

PARERI

*In relazione alla superiore determinazione;
richiamata la normativa vigente in materia;
dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/1998;
dato atto dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi;*

ATTESTA

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000.

Li, 30/01/2023

Il Responsabile dell'Area
(ing. A.F. Pidalà)

AREA RAGIONERIA e FINANZE

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, sulla seguente determinazione, oppone il visto di regolarità contabile attestante la regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgvo n. 267/2000 per come segue:

Esercizio Finanziario _____ competenza/Residuo

cap. 20180109

imp. 2514/21

del bilancio c.le di Capri Leone

li 30/01/2023

Il Responsabile dell'Area
(dott.ssa Mangano Giuseppina)
Ragioneria e Finanze

