



COMUNE DI CAPRI LEONE

Prov. di Messina

Determinazione del Responsabile Area Tecnica a

N° 581 del 02-10-20 del Reg. Gen.

N° 203 del 01/10/2020 del Reg. Resp. A.T

Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di " .
Recupero e riqualificazione della Chiesa Maria SS. Assunta in Capri Leone Centro

CUP -D29J17000280005

CIG - 735492434A

Il Responsabile dell'Area Tecnica

attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, ne in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di avere verificato che i soggetti interessati nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Richiamata la determinazione Sindacale n° 3 del 15/01/2019 con la quale all'ing. A.F. Pidalà, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 connesse alle competenze titolarità della posizione organizzativa

Premesso

A seguito della pubblicazione sulla GURS n° 17 del 24/04/2015 del "Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana DDG 793 Ass.to Infrastrutture e Mobilità Regione Sicilia", la parrocchia Maria SS. Assunta nella persona del rappresentante legale sac. Vicario Carmelo Gaetano ha richiesto al Comune con nota del 07/05/2015 prot. n° 4974 la disponibilità ad affiancare l'Ente Culto così come richiesto dal bando per la stesura delle procedure tecniche ed amministrative al fine della partecipazione al bando;

Che il sac. Vicario Carmelo Gaetano, , nella qualità di Parroco e Legale Rappresentante della Parrocchia Maria SS. Assunta in Capri Leone, ha trasmesso a seguito dell'avviso suddetto in data 17/09/2015 prot 10186 il progetto esecutivo, redatto dal professionista incaricato arch. Salvatore Giacobbe .

Che a seguito della nomina del RUP da parte dell'Amministrazione C.le avvenuta con determina sindacale n° 09 del 07/05/2015 nella persona del geom. Lorenzo Scarcina, lo stesso ha espresso parere sulla fattibilità tecnica amministrativa del progetto, con parere tecnico n° 3 del 28/09/2015;

Che con delibera di G.M. n° 301 del 28/09/2015 si prendeva atto della proposta progettuale e del quadro economico dell'intervento di cui in oggetto;

Che con determina n° 159 del 18/04/2017 si è aggiornato il progetto al Decreto Lgs. 50/2016 per l'importo complessivo di € 799.706,61

Che con D.D.G. n° 1845 del 10/08/2017 l'Ass.to Infrastrutture e Mobilità ha ammesso a finanziamento il progetto di cui sopra per l'importo di € 799.706,61

Che con determina del Responsabile e RUP n.331 del 15/09/2017 si procedeva alla nomina di un supporto al RUP nella persona dell'ing. A.F. Pidalà

Che a seguito di procedura ristretta si è affidata la D.L. all'Arch Rosalba Antonella Machi residente in via: G. D'Annunzio; 4 – Torrenova: C.F.MCHRLB72B66H199H, per l'importo di €21.935,35 oltre IVA e oneri riflessi al netto del ribasso d'asta del 11,75%, giusta determina di aggiudicazione definitiva n. 122 del 25/05/2018;

Che a seguito di procedura aperta i lavori sono stati aggiudicati all'impresa SITEK s.r.l.s. con sede in Partinico, S.P. 2 Km.2480 snc P.IVA 06632890825 in avvalimento con l'impresa G.L.A. soc. coop. con sede in Aversa (CE) , Via Michelangelo , 129 P.IVA 03253560613, , per il prezzo netto di €. 351.705,49 diconsi EURO (trecentocinquantunomilasettecentocinque//49) al netto del ribasso d'asta del 34,9625%, oltre € 21.393,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA del 10% , giusto contratto rep. N. 1 del 10/01/2019 registrato all'Agenzia delle Entrate di S. Agata Militello serie 1T, n. 37 del 10/01/2019;

Che a seguito di procedura ristretta si è affidato all'ing. Panzalorto Carmelo residente in via Salita Montesanto , 22 – Messina C.F.PNZCML69P25F148L, per l'importo di €8.993,19 oltre iva e oneri riflessi al netto del ribasso d'asta del 12,9000%, l'aggiudicazione per l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori, giusta determina n. 265 del 30/09/2019;

Che in data 23 gennaio 2019 si è proceduto alla consegna dei lavori , giusto verbale di pari data.

Che la D.L. ha richiesto al RUP, con nota prot.12908 del 16/10/2019, conformemente a quanto previsto all'art. 106 comma 1)lett. c 1-2 del D. Lgs.50/2016 e sm. mm. e ii. di voler autorizzare una perizia di variante suppletiva.

Che con determina n. 322 dell'11/12/2019 si procedeva ad approvare PVS, prorogando la fine lavori di gg. 54;

Che la P.V.S. succitata presenta; rispetto al contratto d'appalto; un importo contrattuale aggiuntivo di Euro 37.275,99 che innalza l'importo complessivo contrattuale ad Euro 410.374,78

Che per i lavori variati inseriti nella Perizia di Variante di cui sopra , venivano concordati nuovi prezzi giusto atto di sottomissione stipulato in data 13/09/2019 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello alla serie 3 n. 972 del 14 novembre 2019

- Che l'impresa ha ricevuto l'anticipazione prevista per legge pari al 20% liquidata con certificato di pagamento n° 1 del 27/12/2016 per un importo di € 93.438,38.
Che durante l'esecuzione dei lavori sono state richieste e concesse 2 proroghe;

VISTO

- Che per effetto delle proroghe concesse, e delle sospensioni lavori, e della proroga nella PVS, l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il 07/01/2020
- Che la direzione dei lavori, con verbale/certificato di ultimazione lavori redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori in data 10/01/2020, ai sensi dell'art. 12 del DM 49/2018, certificata l'ultimazione dei lavori in data 07/01/2020 e assegnava ulteriori 45 giorni dalla data del 07/01/2020 e cioè entro il 21/02/2020;
- Che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni progettuali , alla perizia di variante suppletiva;
- Che in data 18/06/2020 prot. 7049 la D.L. trasmetteva Conto Finale e Relazione sul conto finale
- Che in data 02/09/2020 prot. 10068 la D.L. trasmetteva Certificato di Regolare Esecuzione;

PRESO ATTO che l'impresa ha firmato il registro di contabilità finale e la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale senza riserva.

ATTESO

Che lo stato finale è coerente con la legislazione vigente;

Che per quanto riportato nella relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. certificano la regolarità delle lavorazioni, e che il credito a favore dell'impresa esecutrice , ammonta, detraendo il certificato di anticipazione e i 5 SAL, un credito a saldo di € 2.051,88 così determinati ,

- per contratto principale	€ 373.098,79
- per l'atto di sottomissione	€ 37.275,99
Totale	€ 410.374,78

- A dedurre	
a) anticipazione	€ 74.619,76
b) per emissione del primo SAL	€ 69.155,67 +
c) per emissione del secondo SAL	€ 56.956,36 +
d) per emissione del terzo SAL	€ 49.371,08 +
e) per emissione del quarto SAL	€ 74.204,91 +
f) per emissione del quinto SAL	€ 84.015,12 +
- sommano le detrazioni	€ 408.322,90

Resta il credito netto all'impresa € **2.051,88**

Visto il D.Lgs. n° 267/2000.

Visto il D. Lgs. 50/2016.

Vista la circolare del 04/05/2016 n° 86313 del Dipartimento Regionale Tecnica

Vista la legislazione vigente sugli appalti LL.PP.

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo Regolamento d'Attuazione.

Visto lo Statuto Comunale.

Viste tutte le vigenti norme in materia.

Visto il D. Lgs.

DETERMINA

1. **Approvare**, ai sensi della vigente normativa, lo Stato Finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Recupero e riqualificazione della Chiesa Maria SS. Assunta in Capri Leone Centro" da cui risulta che all'impresa SITEK s.r.l.s. con sede in Partinico, S.P. 2 Km.2480 snc P.IVA 06632890825, nei termini di esecuzione al contratto sopra indicato, resta un credito di € 2.051,88
2. **Dare mandato** al Responsabile al RUP per quanto di competenza.
3. **Dare mandato** al Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza.
4. **Disporre** la trasmissione di copia della presente al Sindaco, all'Ufficio Ragioneria, al Presidente del Consiglio, ai Capi gruppo Consiliari;
5. **Disporre** l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnica Manutentiva.

La presente Determinazione, sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio del Comune nei modi e termini di legge.

Il Responsabile Area Tecnica
(ing. A. C. Piccà)

COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di Messina
PARERI

*In relazione alla superiore determinazione;
richiamata la normativa vigente in materia;
dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/1998;
dato atto dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi;*

ATTESTA

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000.

Lì _____

Il Responsabile dell'Area
(ing. A.F. Picalà)

AREA RAGIONERIA e FINANZE

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, sulla seguente determinazione, oppone il visto di regolarità contabile attestante la regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgvo n. 267/2000 per come segue:

Esercizio Finanziario _____ competenza/Residuo
al Capitolo 20180101 Titolo 2 Miss 1 Progr 11 Mca 2 Imp. 568/18 sub 15

lì 01/10/2020

Il Responsabile dell'Area
Ragioneria e Finanze