



COMUNE DI CAPRI LEONE

Prov. di Messina

Determinazione del R. U. P.

N° *09* del *07/01/2019* del Reg. Gen.
N° 9 del 07/01/2019 del Reg. Resp. A.T. e T.M.

OGGETTO: Concessione proroga sul tempo contrattuale dei lavori di "Ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento di una struttura scolastica esistente- Asilo in località Laganeto - n. 3

CUP – D23B11000080006

CIG – 6464417DA7

L'anno Duemiladiciannove, addì 7 del mese di gennaio nel proprio UFFICIO;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, ne in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di avere verificato che i soggetti interessati nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Richiamata la determinazione Sindacale n° 52 del 06/11/2012 con la quale al sottoscritto, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 connesse alle competenze titolarità della posizione organizzativa

PREMESSO

che con deliberazione n. 172 del 09/05/2014, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo ad oggetto lavori di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento di una struttura scolastica esistente – Asilo in località Laganeto-, per l'importo complessivo di € € 792.707,59, aggiornato in conformità all'art. 24, comma 3, del DPR 207/2010 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006:

Che l'Assessorato della Famiglia delle politiche sociali e del lavoro con D.D. n° 195 del 05/02/2015 ha finanziato il progetto di cui in oggetto per un importo di € 603.517,50 e con onore a carico di questo Comune di ulteriori € 189.190,09

Che questa Amministrazione ha provveduto a contrarre mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per € 189.190,09 pos. n° 6023860, quota di cofinanziamento del suddetto finanziamento;

Che a seguito di procedura aperta ai sensi ex art. 3, comma 37 ed art 55 comma 5 del D. Lgs.vo 163 del 2006 e s. mm. E ii., si sono aggiudicati i lavori di Ristrutturazione, adeguamento e ampliamento di una struttura scolastica esistente – asilo in località Laganeto, giusta determina aggiudicazione definitiva n° 146 del 20/07/2016 alla ditta C.G.F.C. s.r.l. con sede in Via T. Tasso 4, - di S. Piero Patti, per un importo contrattuale di € 467.191,95

Che in data 27 luglio 2016 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori sotto riserva di legge, giusto verbale di pari data.

Che in data 27/10/2016 si è stipulato contratto registrato all'ufficio delle Entrate di S. Agata di Militello M.U. del 09/11/2016 n° 460, serie IT.

Che in data 06/07/2018 con propria determina n. 287 si è approvata la PVS n. 1 portando l'importo contrattuale ad € 513.886,63 al netto del ribasso d'asta, per il quale si sottoscriveva atto di sottomissione registrato a patti il 07/07/2017 al n. 1029;

Che con propria determina n. 413 del 27/11/2017 si è proceduto a concedere una proroga sul tempo contrattuale di gg. 111, posticipando il termine per l'ultimazione dei lavori per il 31/03/2018

Che a seguito di diverse problematiche si è proceduto ad una serie di sospensioni e riprese che hanno

spostato il termine per l'ultimazione lavori al 22/06/2018;
Che in data 15 giugno 2018 a seguito di nuove problematiche (adeguamento da eseguire sul muro a gravità esistente a valle) si procedeva a nuova sospensione;
Che con determina del Responsabile n° 194 del 28/08/2018 si procedeva ad approvare nuova Perizia di Variante con Assestamento contabile;
Che in data 05/09/2018 si riprendevano i lavori sospesi il 15/06/2018;
Che nel verbale di ripresa la D.L., senza autorizzazione da parte del Comune, concedeva una proroga per giorni 117 posticipando l'ultimazione dei lavori al 05/01/2018;
Che la D.L. , arch. Calanni Macchio M. Nuccia , su contestazione da parte dell'Ente, con nota del 29/10/2018 protocollata presso l'Ente in data 30/10/2018 al n. di prot. 14390, e successiva nota del 05/12/2018 protocollata in data 06/12/2018 prot. n. 16035, spiegava le motivazioni della mancata richiesta di autorizzazione, richiesta che era stata inoltrata dall'Impresa C.G.F.C. s.r.l. alla D.L. in data 25/08/2018, ed autorizzando nel contempo la presente proroga;
Considerate le motivazione della D.L. e viste le note suddette il rup concedeva proroga per gg. 117 con determina n. 272 del 11/12/2018 , fissando il nuovo termine per il completamento dell'opera al 06/01/2019
Vista la richiesta di proroga di gg. 31 (trentuno) della ditta esecutrice C.G.F.C. s.r.l. con sede in Via T. Tasso 4, - di S. Piero Patti del 17/12/2018 pervenuta agli atti del Comune tramite email in data 19/12/2018 e protocollata al n° 16654;
Visto il parere positivo della D.L. del 31/12/2018 prot. n° 17.005
Ritenuto che le motivazioni apportate dalla ditta aggiudicataria sono meritevoli di approvazione;
Ritenuta l'opportunità di concedere una proroga di gg. 31 (trentuno), fissando un nuovo termine per il completamento dell'opera al 06/02/2019, alle medesime condizioni di cui al contratto Rep. n° 42550 racc. 10796 del 09/11/2016 registrato a Messina 16/11/2016 n° 7915 serie 1T. senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante;
Detta proroga viene concessa a condizione che l'Impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

RITENUTA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

Visto il D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.e ii.

Vista la Circolare n° 86313 del DTR del 04/05/2016

Vista la L.R. N° 8 del 17/05/2016.

Vista la legislazione regionale vigente;

Viste tutte le vigenti leggi e norme in materia.

Visto il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione.

Visto lo Statuto Comunale.

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

Di concedere, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e per le motivazioni in premessa, all'impresa esecutrice C.G.F.C. s.r.l. con sede in Via T. Tasso 4, - di S. Piero Patti , una proroga di giorni 31 (trentuno) del termine contrattuale stabilito per l'ultimazione dei lavori Ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento di una struttura scolastica esistente – Asilo in Località Laganeto”, fissando conseguentemente il termine ultimo di completamento dell'opera al 06/02/2019

Di dare mandato al responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento nei modi e termini di legge.

L'Istruttore
(Gorgone Antonia)

Il Responsabile
Area Tecnica Manutentiva e RUP
(Geom. Lorenzo Scarcina)

COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di Messina
PARERI

*In relazione alla superiore determinazione;
richiamata la normativa vigente in materia;
dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/1998;
dato atto dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi;*

ATTESTA

La Regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000.

Li 07/01/2019

Il Responsabile dell'Area
(Geom. Lorenzo Scarama)

AREA RAGIONERIA e FINANZE

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, sulla seguente determinazione, oppone il visto di regolarità contabile attestante la regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgvo n. 267/2000 per come segue:

Esercizio Finanziario _____ competenza/Residuo

al Capitolo Titolo Miss Progr Mca _Imp. 650/2016
21010101

li 08/01/19

Il Responsabile dell'Area
Ragioneria e Finanze