



# COMUNE DI CAPRI LEONE

*Città Metropolitana di Messina*

*Determinazione del Responsabile Area Tecnica*

## Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N° 999 del 28/12/2023 del Reg. Gen.  
N° 404 del 28.12.2023 del Reg. Resp. A.T.

**OGGETTO:** Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di Riqualficazione ed efficientamento energetico dell'impianto di Pubblica Illuminazione “

CUP: D28H18000060005

## Il Responsabile Area Tecnica

### DATO ATTO

- che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- che nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

**Che** con determina sindacale n. 25 del 19/11/2019 si è nominato RUP l'ing. A.F. Pidalà in sostituzione del geom. Lorenzo Scarcina;

**Che** a seguito di procedura negoziata, si è affidato l'incarico di progettazione definitiva - esecutiva - direzione lavori - redazione certificato di regolare esecuzione, dei lavori di Riqualficazione ed efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione - all'ing. Oliveri Dario giusta determina n. 22 del 21/01/2021

**Che** con delibera di G.M. n. 117 del 22/04/2021 si è approvato il suddetto progetto.

**Che** l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota del 11/12/2019 prot. n. 53002 pervenuta agli atti del Comune in data 12/12/2019 ha notificato decreto di finanziamento D.D.G. n. 1474 del 19/11/2019 di € 986.000,00, e successivo D.R.S. n. 423 del 26/04/2021

**Che** a seguito di procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione D.L. 16 luglio 2020 n. 76 di cui sopra i lavori si sono aggiudicati definitivamente con determina n. 324 del 16/09/2021 alla ditta all'Impresa Leggio Impianti s.r.l. con sede in Oliveri Via Stazione 2/A P.I.01657810832 per un importo contrattuale di € 497.724,07 oltre IVA, giusto verbale integrativo del 19/07/2021;

**Che** in data 22/09/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori, giusto verbale di consegna in pari data, specificando il termine utile del completamento dei lavori il 19/04/2022.

**Che** in data 14/02/2022 rep. 02 si stipulava contratto, registrato on line in pari data all' Agenzia delle Entrate al n. 2346 serie 1T.

**Che** in data 21/02/2022 prot. N. 2080 la ditta esecutrice chiedeva una proroga di mesi 5

**Che** in data 03/03/2022 prot. n. 2638 il RUP autorizzata la suddetta proroga di gg. 159, fissando un nuovo termine per il completamento dell'opera al 19/09/2022

**Che** in data 16/09/2022 la D.L. disponeva la sospensione lavori,

**Che** con determina n. 66 del 14/02/2023 e successiva determina di rettifica n. 102 del 23/03/2023 si è approvata la PVS, la quale presenta, rispetto al contratto d'appalto, un importo contrattuale aggiuntivo di Euro 31.206,15 che ha portato l'importo complessivo contrattuale ad Euro 5528.928,30,

Che a seguito della suddetta Perizia di Variante e successiva rettifica di sono sottoscritti due atti di sottomissione il I° registrato a Patti il 16/02/2023 al n. 120 serie 3, il II atto di sottomissione di rettifica al I il quale è stato registrato all' Agenzia dell'Entrate di Patti il 04/04/2023 al n. 229 serie 3. Dando come termine di ultimazione lavori ulteriori gg. 60;

**Che** in data 20/02/2023 la D.L. comunicava la ripresa dei lavori dando come termine di ultimazione lavori gg. 63 ossia entro il 23/04/2023

**Che** in data 17/04/2023 prot. N. 4903 la ditta esecutrice chiedeva una proroga di mesi 2

**Che** in data 04/05/2023 prot. n. 5591 il RUP autorizzata la suddetta proroga di gg. 61, fissando un nuovo termine per il completamento dell'opera al 23/06/2023

**Tutto quanto sopra premesso**

**Che** i lavori si sono conclusi il 23/06/2023, data certificata con certificato di ultimazione lavori emesso in data 27/06/2023

**Che** in data 05/10/2023 prot. n. 12772 la D.L. trasmetteva lo stato finale dei lavori

**Che** in data 30/10/2023 prot. n. 13904 si pubblicava all'Albo on Line di questo Ente l'Avviso ad Opponendum

**Che** entro i termini di legge nessuna istanza, da parte di presunti creditori è pervenuta al Comune di Capri Leone.

**Che** la D.L. in data 20/12/2023 prot. 16635 trasmetteva certificato di regolare esecuzione

Tutto quanto sopra

Visto lo stato finale il quale

e è coerente con la legislazione vigente;

Che per quanto riportato sul certificato di regolare esecuzione datato 19/12/2023, la D.L. certifica la regolarità delle lavorazioni, e che il credito a favore dell'impresa esecutrice, ammonta, detraendo i 4 SAL oltre anticipazione, un credito a saldo di € 7.225,87 così determinati,

- per lavori a misura	€ 528.928,30
- A dedurre	
- n° 1 anticipazione contrattuale	€ 44.818,18
- certificato di pagamento n. 1	€ 85.695,67
- certificato di pagamento n. 2	€ 164.169,86
- certificato di pagamento n. 3	€ 124.842,83
- certificato di pagamento n. 4	€ 102.175,89
- <b>Resta il credito netto all'impresa</b>	<b>€ 7.225,87</b>

**Che** è stato necessario, vista la chiusura della linea di intervento, pagare entro fine anno, le somme per il completamento dei lavori attraverso un'anticipazione dei fondi, da richiedere successivamente all'Assessorato di competenza, giusto D.D.G. 1072 del 13/09/2023;

**Che** con delibera di G.M. n. 320 del 14/12/2023 si è approvata l'anticipazione per cassa delle somme necessarie per far fronte al pagamento del saldo con fondi C.li, ai sensi dell'art. 2 comma 9 del Disciplinare dei rapporti tra la Regione Siciliana Dipartimento dell'Energia e il Comune di Capri Leone, giusto Allegato al D.D.G. n. 1494 del 19/11/2019, quota che la Regione erogherà a seguito di richiesta da parte dell'Ente

**Visto** il D.Lgs. n° 267/2000.  
**Visto** il D. Lgs.36/2023  
**Visto** lo stato finale  
**Visto** il certificato di regolare esecuzione.  
**Vista** la circolare del 04/05/2016 n° 86313 del Dipartimento Regionale Tecnica  
**Vista** la legislazione vigente sugli appalti LL.PP.  
**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo Regolamento d'Attuazione.  
**Visto** lo Statuto Comunale.  
**Viste** tutte le vigenti norme in materia.  
Visto il D. Lgs.

#### DETERMINA

**Approvare**, ai sensi della vigente normativa, lo Stato Finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “ Riqualficazione ed efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione”

**Di prendere atto** che il credito all'impresa di € 7.255,87 oltre IVA 10%, è stato liquidato tramite anticipazione per cassa, giusta determina n. 388 del 20/12/2023.

**Dare mandato** al Responsabile dell'Area Tecnica per quanto di competenza.


**Disporre** la trasmissione di copia della presente al Sindaco, all'Ufficio Ragioneria, al Presidente del Consiglio, ai Capi gruppo Consiliari;

**Disporre** l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnica Manutentiva.

La presente Determinazione, sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio del Comune nei modi e termini di legge.


L'Istruttore

(Gorgone Antonia)



Il Responsabile dell'Area Tecnica

(ing. A.F. Pidala)



**COMUNE DI CAPRI LEONE**  
**Provincia di Messina**  
**PARERI**

*In relazione alla superiore determinazione;  
richiamata la normativa vigente in materia;  
dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;  
attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/1998;  
dato atto dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi;*

**ATTESTA**

*La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000.*

Lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
( ing. A.F. Fidalà )

**AREA RAGIONERIA e FINANZE**

*Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, sulla seguente determinazione, oppone il visto di regolarità contabile attestante la regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgvo n. 267/2000 per come segue:*

Esercizio Finanziario \_\_\_\_\_ competenza/Residuo

al Capitolo \_\_\_\_\_ titolo Miss Progr Mca \_Imp.

lì \_\_\_\_\_



Il Responsabile dell'Area  
Ragioneria e Finanze

*M. A.*