



COMUNE DI CAPRI LEONE

Prov. di Messina

Determinazione del Responsabile Area Tecnica a

N° 651 del 15-10-2019 del Reg. Gen.
N° 286 del 14-10-2019 del Reg. Resp. A.T

Oggetto: Presa atto economie dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DI UNA STRUTTURA SCOLASTICA ESISTENTE – ASILO IN LOCALITA' LAGANETO.

CUP – D23B11000080006

Il Responsabile dell'Area Tecnica

attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, ne in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di avere verificato che i soggetti interessati nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Richiamata la determinazione Sindacale n° 3 del 15/01/2019 con la quale al sottoscritto, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 connesse alle competenze titolarità della posizione organizzativa

Che con determina n°28 del 29/01/2018 si è proceduto alla sostituzione del RUP geom. Gaetano Giuffrè con il geom. Scarcina Lorenzo

Che con deliberazione n. 172 del 09/05/2014, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo ad oggetto lavori di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento di una struttura scolastica esistente – Asilo in località Laganeto-, per l'importo complessivo di € 792.707,59, aggiornato in conformità all'art. 24, comma 3, del DPR 207/2010 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006;

Che l'Assessorato della Famiglia delle politiche sociali e del lavoro con D.D. n° 195 del 05/02/2015 ha finanziato il progetto di cui in oggetto per un importo di € 603.517,50 e con cofinanziamento a carico di questo Comune di ulteriori € 189.190,09

Che questa Amministrazione ha provveduto a contrarre mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per € 189.190,09 pos. n° 6023860, quota di cofinanziamento del suddetto finanziamento;

Che con determina Sindacale n° 14 del 26/02/2009 il Sindaco ha affidato al Geom. Gaetano Giuffrè l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

Che a seguito di procedura aperta ai sensi ex art. 3, comma 37 ed art 55 comma 5 del D. Lgs.vo 163 del 2006 e s. mm. E ii., si sono aggiudicati i lavori di Ristrutturazione, adeguamento e ampliamento di una struttura scolastica esistente – asilo in località Laganeto, giusta determina aggiudicazione definitiva n° 146 del 20/07/2016 alla ditta C.G.F.C. s.r.l. con sede in Via T. Tasso 4, - di S. Piero Patti, per un importo contrattuale di € 467.191,95

Che in data 27 luglio 2016 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori sotto riserva di legge, giusto verbale di pari data.

Che in data 27/10/2016 si è stipulato contratto registrato all'ufficio delle Entrate di S. Agata di Militello M.U. del 09/11/2016 n° 460, serie 1T.

Che a seguito di procedura ristretta ai sensi degli artt. 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016 si è dato incarico per la D.L., misure e contabilità e certificato regolare esecuzione, giusta determina di aggiudicazione definitiva n° 147 del 20/07/2016

Che a seguito di procedura ristretta ai sensi degli artt. 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016 si è dato incarico a un geologo a supporto della D.L., giusta determina di aggiudicazione definitiva n° 148 del 20/07/2016

Che a seguito di procedura ristretta ai sensi degli artt. 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016 si è proceduto a dare incarico ad un collaudatore statico, giusta determina di aggiudicazione definitiva n°307 del 12/12/2016;

Che a seguito di procedura ristretta ai sensi degli artt. 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016 si è proceduto a dare incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione , giusta determina di aggiudicazione provvisoria n°249 del 27/10/2016

Che in ottemperanza alla nota del 07/06/2016 prot. N° 110478 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Ass.to Infrastrutture e Mobilità con la quale si chiedeva di provvedere a sopperire alla carenza professionale del RUP in quanto geometra, si è nominato, con determina n° 191 del 05/09/2016, il supporto al RUP

PERTANTO

alla luce di quanto sopra il quadro economico rimodulato in conformità al decreto di finanziamento ed a seguito delle varie gare di appalto ed affidamento degli incarichi è il seguente, approvato con determina del Responsabile U.T.C. n. 17 del 19/01/2017:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A) Importo a b.a.	€ 338.901,39	
Ribasso d'asta 12,7423%	€ 43.183,83	
Importo al netto ribasso d'asta	€ 295.717,56	
<i>Oneri per la sicurezza</i>	€ 16.929,19	
<i>Costo manodopera</i>	€ 154.545,20	
Importo contrattuale	€ 467.191,95	€ 467.191,95
B) somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 10%	€ 46.719,20	
Oneri progettazione definitiva	€ 61.431,09	
Oneri D.L. Misure e contabilità	€ 21.222,76	
Oneri coordinatore sicurezza in fase esecuzione	€ 13.518,15	
Iva progettazione	€ 16.512,67	
IVA e oneri D.L.	€ 5.704,67	
IVA e oneri coordinatore sicurezza	€ 3.633,68	
Oneri relazione geologica	€ 3.834,64	
Oneri geologo a supporto D.L.	€ 1.810,88	
Indagini geologiche	€ 8.149,60	
Iva relazione geologica	€ 1.030,75	
Iva geologo a supporto D.L.	€ 486,76	
Iva indagini geologiche	€ 1.792,91	
Oneri collaudo amministrativo	€ 2.655,33	
Oneri collaudo statico	€ 3.297,01	
IVA collaudo amministrativo	€ 713,75	
IVA collaudo statico	€ 886,23	
Oneri rup	€ 2.551,88	
imprevisti	€ 19.765,88	
Oneri conferimento in discarica	€ 12.000,00	
Acquisto arredi	€ 36.124,83	
IVA su acquisto arredi	€ 7.947,46	
Spese pubblicità di gara	€ 0,00	
carotaggi	€ 1.500,00	
IVA carotaggi	€ 330,00	
sommano	€ 273.620,13	€ 273.620,13
ECONOMIE A SEGUITO GARA		

- ribasso d'asta impresa	€ 43.183,83	
- IVA 10% su ribasso d'asta impresa	€ 4.318,38	
- ribasso Direzione lavori	€ 2.137,46	
- oneri e IVA 22% su ribasso D.L.	€ 574,56	
- ribasso collaudo statico	€ 386,80	
- oneri e IVA 22/ su ribasso collaudo statico	€ 103,97	
- ribasso supporto D.L. geologo	€ 223,82	
- oneri e IVA 22% supporto D.L. geologo	€ 60,16	
Ribasso coor, sic. Esecuzione	€ 714,48	
Iva su coord. Esec.	€ 192,05	
sommano	€ 51.895,51	€ 51.895,51
Totale finanziamento	€ 792.707,59	€ 792.707,59

- Che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni progettuali , alle perizie di variante
- Che in data 12/08/2019 prot. n° 9934 - 9935 la D.L. ha redatto la contabilità finale e la relazione sul conto finale, approvata con determina del Responsabile n. 256 del 25/09/2019;
- VISTO il certificato di regolare esecuzione a firma della D.L e dell'Impresa, trasmesso in data 12/08/2019 prot. n. 9935;

- che a seguito di controlli sui pagamenti effettuati si sono riscontrate delle economie sulle somme a disposizione, per un ammontare di € 4.288,12 IVA compresa;

- riscontrato che le somme per gli arredi previste nella 3 P.V. ammontano ad € 7.177,06

- Considerato che per una migliore funzionalità dell'asilo, vista la particolarità dell'uso che si effettuerà, ossia presenza di bimbi in tenerissima età, si è venuti nella determinazione di utilizzare le suddette economie integrando l'importo degli arredi, che ammontano ad € 10.691,91 (7.177,06 + 3.514,85) oltre IVA al 22%, così come di seguito specificato nel nuovo quadro economico:

A) Importo a b.a.	€	371.218,90
Ribasso d'asta 12,7423%	€	47.301,83
Importo al netto ribasso d'asta	€	323.917,07
<i>Oneri per la sicurezza e manodopera</i>	€	189.969,56
Importo contrattuale	€	513.886,63
B) somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 10%	€	51.388,66
Oneri progettazione definitiva	€	61.431,09
Oneri D.L. Misure e contabilità	€	21.222,76
Oneri coordinatore sicurezza in fase esecuzione	€	13.518,15
Oneri redazione perizia di var.	€	6.855,13
Iva progettazione	€	16.512,67
IVA e oneri D.L.	€	5.704,67
oneri coordinatore sicurezza	€	540,73

IVA redazione PVS	€	1.842,66
Oneri relazione geologica	€	3.834,64
Oneri geologo a supporto D.L.	€	1.810,88
Indagini geologiche	€	8.149,60
Iva e oneri relazione geologica	€	937,18
Iva geologo a supporto D.L.	€	442,58
Iva indagini geologiche	€	1.792,91
Oneri D.L. agg. per stato finale	€	1.716,38
Oneri collaudo statico	€	3.297,01
IVA oneri agg. d.l.	€	461,36
IVA collaudo statico	€	131,88
Oneri rup	€	2.551,88
imprevisti	€	-
Oneri conferimento in discarica	€	14.296,52
Prove di laboratorio sui materiali	€	1.286,62
IVA su prove di laboratorio	€	183,48
Acquisto arredi	€	10.691,91
IVA su acquisto arredi	€	2.352,22
Spese pubblicità di gara	€	-
carotaggi	€	1.500,00
IVA carotaggi	€	330,00
Totale somme a disposizione	€	234.783,57
ECONOMIE A SEGUITO GARA		
- ribasso d'asta impresa	€	36.010,90
- IVA 10% su ribasso d'asta impresa	€	3.601,10
- ribasso Direzione lavori	€	1.627,25
- oneri e IVA 22% su ribasso D.L.	€	437,41
- ribasso su redazione PV	€	525,61
- oneri e IVA su ribasso red. PV	€	141,28
- D.L. aggiuntiva per la differenza tra imp. Finale e imp. a b.a.	€	131,60
- oneri e IVA su importo aggiunt.	€	35,37
- ribasso collaudo statico	€	294,47
- oneri e IVA 22/ su ribasso collaudo statico	€	79,15
- ribasso supporto D.L. geologo	€	170,39
- oneri e IVA 22% supporto D.L. geologo	€	45,80
Ribasso coor, sic. Esecuzione	€	543,93
Iva su coord. Esec.	€	146,21
Economie da progetto	€	246,92
sommano	€	44.037,39
Totale finanziamento	€	792.707,59

Visto il D.Lgs. n° 267/2000.

Visto il D. Lgs. 50/2016.

Vista la circolare del 04/05/2016 n° 86313 del Dipartimento Regionale Tecnica

Vista la legislazione vigente sugli appalti LL.PP.

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo Regolamento d'Attuazione.

Visto lo Statuto Comunale.

Viste tutte le vigenti norme in materia.

Visto il D. Lgs.

DETERMINA

1. **Prendere atto** delle economie sulle somme a disposizione di € € 4.288,12 IVA compresa
2. **Rimodulare** le somme a disposizione del quadro economico di spesa, integrando l'importo per acquisto arredi di € € 4.288,12 IVA compresa
3. **Dare mandato** al Responsabile dell'Area Tecnica per quanto di competenza.
4. **Dare mandato** al Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza.
5. **Disporre** la trasmissione di copia della presente al Sindaco, all'Ufficio Ragioneria, al Presidente del Consiglio, ai Capi gruppo Consiliari;.
6. **Disporre** l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnica Manutentiva.

La presente Determinazione, sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio del Comune nei modi e termini di legge.

Il RUP
(geom. Scarcina Lorenzo)

Il Responsabile
Area Tecnica
(ing. A.F. Pidala)

COMUNE DI CAPRI LEONE

Provincia di Messina

PARERI

In relazione alla superiore determinazione;

richiamata la normativa vigente in materia;

dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/1998;

dato atto dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi;

ATTESTA

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000.

Li 16/10/19

Il Responsabile dell'Area
(ing. A.F. Pidala)

AREA RAGIONERIA e FINANZE

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, sulla seguente determinazione, oppone il visto di regolarità contabile attestante la regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgvo n. 267/2000 per come segue:

Esercizio Finanziario 2019 competenza/Residuo

al Capitolo Titolo 2 Miss 02 Progr 1 Mca 2 Imp. 650/16

Li 15/10/19

Il Responsabile dell'Area
Ragioneria e Finanze